



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

22.11. 2024 г.

№ 448-р

пгт. Долгое

**Об изменении существенных условий контракта**

На основании пункта 65.1 ст.112 Федерального закона от 05.04.2013 года №-44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления администрации Должанского района от 11.05.2022 года №289 «Об утверждении порядка принятия администрацией Должанского района Орловской области решения об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения», постановления администрации Должанского района Орловской области от 29.03.2024 года №195 «О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 11.05.2022 №289 «Об утверждении порядка принятия администрацией Должанского района Орловской области решения об изменении существенных условий контракта в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения», письма ООО «Проектстрой» от 14 ноября 2024г. №65:

1.Внести изменения в муниципальный контракт от 23.10.2024 года №092 на выполнение работ по объекту: «Благоустройство кладбища (нового) в пгт. Долгое Должанского района Орловской области, заключенному между администрацией Должанского района Орловской области и ООО «Проектстрой»., в части изменения сроков контракта, в связи с тем, что исполнение контракта, по независимым от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно и изложить пункт 5.1 контракта в следующей редакции:

«5.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало работ: с даты подписания контракта, окончание работ: 10.06.2025г.».

2. В приложении №2 к Контракту внести следующие изменения:

- «п.3. Приложения №2 «Графика выполнения работ по объекту » изложить в следующей редакции:

«Ремонт асфальтобетонного покрытия (автомобильная стоянка, дорожка, контейнерные площадки), ед. изм. – м2, кол-во 3705, срок выполнения с 01.11.2024г по 10.06.2025г.» ;

- «п.4. Приложения №2 «Графика выполнения работ по объекту » изложить в следующей редакции:

« Ремонт асфальтобетонного покрытия (участок около храма), ед. изм. – м2, кол-во 445, срок выполнения с 09.11.2024г по 10.06.2025г.»

3. Контроль за выполнение распоряжения оставляю за собой.

Глава Должанского района

Б.Н.Макашов